

Práce na výstavbě okružních křižovatek pokračují

Pozastavení stavebních prací zapříčiněných přeložkami pozemních sítí je nyní u konce. Práce na stavbě pokračují, v příštím týdnu se začíná se stavbou obrub a konstrukčních prvků.

„Po odkrytí živičného povrchu vozovky a podkladových vrstev jsme zjistili, že reálné uložení sítí neodpovídá zadávací dokumentaci. Okamžitě jsme zahájili jednání s majiteli jednotlivých sítí. Nyní po vyjádření vlastníka plynové sítě jsme došli k závěru, že čtvrtá navrhovaná varianta technického řešení je nyní akceptovatelná všemi zúčastněnými stranami. Její realizace začne v příštím týdnu,“ dodává jednatel prováděcí firmy MaGe Construction, Ing. Filip Kostelecký.

Prostorem křižovatky je vedeno celkem 9 sítí – středotlaká a nízkotlaká plynová síť, datová síť, vodovod, splašková a dešťová kanalizace, veřejné osvětlení, teplovod a síť ČEZ, z nichž každá disponuje prostorovými normami, které musí být dodrženy. Jejich koordinace je proto velmi náročná.

Na stavbě probíhají pravidelné kontrolní dny, za které zodpovídá technický dozor investora, tedy dozor ze Středočeského kraje. Na posledním kontrolním dnu z čtvrtka 11. června byl také prováděcí společností dodán aktualizovaný harmonogram stavebních prací.

„Jako starostu mě mrzí nedodržení předem avizovaných dílčích termínů, ale dle vyjádření jednatele MaGe Construction se konečný termín předání díla nemění. Do konce července by se měla zprůjezdnit první okružní křižovatka ulic Poděbradská x Boleslavská třída. I když město Nymburk není investorem výstavby kruhových objezdů, celou situaci pečlivě sledujeme. Naším cílem je v co nejkratším čase navrátit dopravu zpět k normálu. O dalším průběhu vás budeme informovat,“ dodává starosta města Nymburk, Ing. Tomáš Mach, Ph.D.

Zároveň s předběžným otevřením první křižovatky by měl být zprovozněn i vjezd do nemocnice, který se bude rozšiřovat za účelem zvětšení prostoru pro průjezd sanitních vozů.

12.6. 2020 v Nymburce

