

Starosta města na návrh Odboru rozvoje a investic Městského úřadu v Nymburce předkládá Radě města Nymburk podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, k projednání Oznámení o skutečnostech při realizaci díla „Oprava mostů přes Malé a Velké Valy v ulici Tyršova v Nymburce“.

Doposud zjištěné skutečnosti a změny byly Radou města Nymburk postupně projednány a administrovány v rámci změnových řízení a příslušných dodatků ke smlouvě o dílo.

Jednalo se zejména o:

- zjištění odlišného skutečného stavu stavby oproti projektové dokumentaci,
- navýšení rozsahu demolic a souvisejících odvozů a likvidace materiálu,
- doplnění kamenného obkladu a drenáže u opěrné stěny,
- zjištění nepředpokládaných tras inženýrských sítí a jejich kolize s navrženým řešením,
- nutnost provádění části prací ručně z důvodu ochrany konstrukcí a inženýrských sítí,
- nutnost dočasného přeložení VN a NN kabelů ČEZ Distribuce na provizorní konstrukci.

Uvedené skutečnosti mají kromě vlivu na rozsah a cenu díla také vliv na termín jeho dokončení. Změna termínu dokončení díla dosud nebyla administrována.

V prostoru mezi mosty za opěrou NB-15 bylo při provádění stavebních prací odkryto historické středověké zdivo, které bude odborně odkryto a ohledáno a následně zakryto před pokračováním dalších stavebních prací.

V současné době je stavba dočasně pozastavena z důvodu provizorního přeložení kabelů ČEZ Distribuce, které je předpokládáno ve dnech 7. a 10.9.2026. Současně bude zpracována aktualizace projektové dokumentace, na jejímž základě bude možné upřesnit další rozsah prací a termín kompletního dokončení díla.

Zhotovitel v současné době předpokládá dokončení díla přibližně v polovině roku 2027 a žádá objednatele o vyjádření k dalšímu postupu. Přesný termín dokončení díla bude možné stanovit až po zpracování aktualizované projektové dokumentace.